

Protokół Nr 62/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 19 września 2022 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji.
2. Analiza informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2022 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
3. Kontrola wykorzystania dotacji przeznaczonej z budżetu miasta dla wybranej organizacji pozarządowej za 2021 r. – ciąg dalszy.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja przez akklamację przyjęła protokół nr 61/22 z posiedzenia odbytego w dniu 29 sierpnia 2022 r.

Ad. 2

1.

Komisja analizując Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Oświęcim za I półrocze 2022 r. wraz z Informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2022 roku oraz Informacją o przebiegu wykonania planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan

należności i zobowiązań, w tym wymagalnych wysłuchała Skarbnika Miasta która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2022 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 22 grudnia 2021 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	212.181.064,55 zł
- wydatki	223.828.553,55 zł
- w tym na zadania zlecone	27.803.219,00 zł
- dochody majątkowe	13.190.467,41 zł
- dochody bieżące	198.990.597,14 zł
- wydatki majątkowe	23.703.192,55 zł
- wydatki bieżące	200.125.361,00 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

deficyt budżetu 11.647.489,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2022 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie planu budżetu miasta uległy zmianie i na dzień 30.06.2022 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	231.440.899,69 zł
- po stronie wydatków	237.346.667,53 zł
- w tym na zadania zlecone	29.095.590,97 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	21.493.958,98 zł
- dochody bieżące	209.946.940,71 zł
- wydatki majątkowe	30.855.693,94 zł
- wydatki bieżące	206.490.973,59 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu 5.905.767,84 zł

Wykonanie budżetu miasta na dzień 30.06.2022 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	133.668.937,68 zł, co stanowi 57,76 % planu,
- po stronie wydatków	115.445.315,98 zł, co stanowi 48,64 % planu,
➤ nadwyżka budżetu	18.223.621,70 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie: 133.668.937,68 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 13.246.858,82 zł, co stanowi 61,63 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 0,00 zł, co stanowi 0 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 2.239.491,49 zł, co stanowi 100 % planu,
- dochody bieżące - kwota 120.422.078,86 zł, co stanowi 57,36 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 21.713.730,97 zł, co stanowi 74,57 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 30.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w I półroczu wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- wpływach z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - kwota 4.074.537,49 zł, tj. 58,21 % planu,
- wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - kwota 1.058.148,99 zł, tj. 81,40 % planu,
- wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych - kwota 1.831.432,82 zł, tj. 76,31 % planu,
- wpływach z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - kwota 1.623.718,07 zł, tj. 100,11 % planu,
- wpływach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 4.355.077,07 zł, tj. 62,22 % planu,
- wpływach z różnych dochodów - kwota 2.310.859,45 zł, tj. 149,82 % planu,
- dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - kwota 14.230.600 zł, tj. 99,98 % planu,

oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:

- środkach otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - kwota 864.890,00 zł, tj. 100% planu,
- środkach na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - kwota 5.719.094,04 zł, tj. 100% planu,

- dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst - kwota 2.239.491,49 zł, tj. 100% planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów z tytułu:

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - kwota 3.277.744,62 zł, tj. 30,35 % planu,
oraz ze źródeł dochodów majątkowych tj.:
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu,
- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - kwota 0,00 zł, tj. 0,00 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie **115.445.315,98** zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota **109.869.128,46** zł, co stanowi **53,21** % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 21.608.249,18 zł, co stanowi 74,27 % planu,
z tego na:
- wydatki jednostek budżetowych – kwota 72.100.791,94 zł, co stanowi 48,36 % planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 39.145.076,00 zł, co stanowi 50,49 % planu,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 32.955.715,94 zł, co stanowi 46,04 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – kwota 12.561.489,22 zł, co stanowi 53,22 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 24.153.023,99 zł, co stanowi 75,04 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 15.000,00 zł, co stanowi 50 % planu,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.038.823,31 zł, co stanowi 66,25 % planu,

- wydatki majątkowe - kwota **5.576.187,52 zł**, co stanowi **18,07 %** planu,

z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 5.576.187,52 zł, co stanowi 20,79 % planu,
w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 11.000,00 zł, co stanowi 12,94 % planu,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec czerwca 2022 roku wyniósł – 70.870.000 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 63.170.000 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 7.700.000 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2021 roku zadłużenie miasta zmniejszyło się z tytułu kredytów długoterminowych o kwotę 3.500.000 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 10.552.950,40 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 30.06.2022 roku	
Liczba mieszkańców	- 37.231 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 3.590,26 zł
Wykonana „nadwyżka operacyjna” na 1 mieszkańca	- 283,45 zł
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 149,77 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.903,52 zł
Udział dochodów własnych	- 68,83%

Ponadto Skarbnik Miasta omówiła wykonanie planów finansowych Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, Oświęcimskiego Centrum Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Zamek w Oświęcimiu za I półrocze 2022 roku uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

2.

Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz do 14 września br. Komisja wysłuchała wyjaśnień Naczelnika Wydziału Inwestycji Miejskich, który przedstawił stan zaawansowania zadań:

1. Przebudowa ul. Nideckiego – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę ulicy Nideckiego do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Zadanie jest również dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap VI. Roboty budowlane w toku.
2. Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Szpitalnej – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 12.01.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej do kwoty określonej w planie finansowym zadania, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.
3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego przed dworcem, PKP – pomoc dla Powiatu - zadanie realizowane przez Powiat Oświęcimski. W dniu 25.02.2022 r. została zawarta z Powiatem umowa na udzielenie pomocy finansowej na przebudowę placu przed dworcem PKP do kwoty określonej w planie finansowym zadania. Odbiór końcowy zadania nastąpił w dniu 27.06.2022r. Zadanie zakończone.
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika – projekt budowlany - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 28.04.2022 r. W dniu 26.05.2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. Trwają prace projektowe.
5. Budowa ulicy Krasińskiego w Oświęcimiu - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W dniu 29.06.2022r. została zawarta umowa na przygotowanie dokumentacji do przetargu. Wyznaczono termin dostarczenia dokumentacji Zamawiającemu – 10.09.2022r. Po tym terminie zostanie rozpoczęta procedura przetargowa na wykonanie zadania.
6. Rozbudowa drogi gminnej 510710K na odcinku I od km 0+007,1 do km 0+097,3 (skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1879K), budowa drogi gminnej na odcinku II od km 0+097,3 do km 0+319,9 oraz rozbudowa połączenia na odcinku III w km od 0+319,9 do km 0+608,2 (połączenie z drogą gminną nr 510621K) w miejscowości Oświęcim, Powiat

Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim – rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej poprzez ul. Jesionową - inwestycja była realizowana w latach 2021-2022. Zadanie otrzymało dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie polegało na wykonaniu: rozbudowy jezdni do szerokości 5 m w ciągu ul. Strzeleckiej i ul. Jesionowej do skrzyżowania z ul. Cichą, chodników o szer. 1,8 m, zjazdów indywidualnych i publicznych, poboczy, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, wycinki 11 drzew, odcinka sieci wodociągowej, przebudowy sieci elektroenergetycznej SN, palisady betonowej u podnóża skarpy wału przeciwpowodziowego, schodów terenowych w rejonie przepompowni ścieków "Jesionowa", zabezpieczenia ciepłociągu, kanalizacji sanitarnej i rurociągu tłoczego wody opadowej. Odbiór końcowy zadania odbył się 4 maja 2022r.

7. Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany - umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta w dniu 30.09.2021r. Na pierwszej radzie technicznej ustalono możliwe do zastosowania warianty przebudowy kładki. 29.06.2022r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 4342 została opublikowana Uchwała Nr L/807/22 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 czerwca 2022r. W sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej gminnej części drogi gminnej zlokalizowanej pomiędzy ul. Cichą i ul. Bulwary poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna. W związku z powyższym, zgodnie z wcześniejszym stanowiskiem projektanta, nie będzie konieczne uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co powinno znacznie ułatwić dokończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę. Prace projektowe w toku. Planowany termin zakończenia – wrzesień 2022 r.
8. Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany - zadanie zostało umieszczone w WPF Uchwałą Rady Miasta z dnia 23 czerwca 2021 r. z terminem realizacji w 2022 r. W dniu 4.10.2021 r. została podpisana umowa z Wykonawcą z terminem realizacji do 31.05.2022 r. W wyniku długo trwających uzgodnień z RO „Zasole” oraz mieszkańcami, zawarty został aneks przedłużający termin realizacji umowy do 29.09.2022r. Uzgodnienie projektu budowlanego nastąpiło 30.05.2022r. Prace projektowe w toku.
9. Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – projekt budowlany - umowa na opracowanie projektu budowlanego została zawarta 30.08.2021r. Opracowanie dokumentacji projektowej zostało ukończone w maju br. Zadanie

zakończone.

10. Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022. W dniu 10.03.2021r. podpisano umowę w przedmiocie partycypacji w zakresie zadania inwestycyjnego z Apartamenty Młynówka Sp. z o. o. (umowa darowizny). Umowa na wykonanie zadania została zawarta w dniu 01.10.2021 r. Prace obejmują budowę odcinka drogi o długości ok. 350 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, wodociągiem i kanalizacją sanitarną oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Batorego. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30. czerwca 2022r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 52%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 58%, budowa sieci wodociągowej 97%. Tauron wykonuje przyłącze dla zasilania pompowni ścieków. Zadanie w toku.
11. Przebudowa i rozbudowa ul. Koszykowej - po rozstrzygnięciu przetargu publicznego, w dniu 4.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 3.05.2023 r. W dniu 4.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Koszykowej w głównym przebiegu o długości ok. 470 m oraz przebudowę odcinka bocznego o długości ok. 240 m wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie odcinki ulic zaprojektowano jako drogi lokalne, klasy technicznej „L” o kategorii obciążenia ruchem KR-3. Do wykonania pozostaje: jezdnia o szer. 5 m i dł. 470m, jezdnia łącznika ul. Koszykowej do ul. Zwycięstwa w rejonie garaży - szer. 5,5 m i długość 240 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodniki, pobocza, stała organizacja ruchu, wycinka 3 drzew, kanalizacja deszczowa sieć wodociągowa w zakresie głównego kolektora wodociągowego, kanalizacja sanitarna tłoczna, przebudowa sieci teletechnicznej kablowa rozdzielcza napowietrzna z budową 2 słupów bliźniaczych drewnianych wys. 6 m wraz z przebudową kabli abonenckich nadziemnych, przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej sN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej) z montażem 4 słupów i 3 opraw oświetleniowych, rozbiórka ok. 65 m ogrodzeń wys. do 2,0m. Roboty rozpoczęto w dniu 09 maja 2022 r. i do 30 czerwca br. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę rurociągów tłocznych ścieków sanitarnych oraz sfrezowanie asfaltu na ul. Koszykowej w 100%, kanalizację deszczową – 1 %. Roboty w toku.

12. Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z droga powiatową: 1897K w km od 0+0,004,1 do km 0+0,20 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski - zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2021-2023. Inwestycja otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa na budowę drogi została zawarta w dniu 12.07.2021r. Z terminem realizacji do dnia 31.05.2023r. Zadanie obejmuje budowę drogi o długości ok. 600 m wraz z odwodnieniem, oświetleniem, oraz przebudową skrzyżowań z ul. Królowej Jadwigi i ul. Zaborską. W dniu 29.10.2021r. zawarto umowę z Wykonawcą na budowę kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym z terminem realizacji do 15.11.2022r. Roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem, zaawansowanie na dzień 30.06.2022r. przedstawia się następująco: budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem około 55%, budowa sieci kanalizacji sanitarnej około 85%, Przed montażem urządzeń pompowych w zabudowanej pompowni ścieków koniecznym jest wykonanie przyłącza Nn przez Tauron, Umowę na wykonanie przyłącza Tauron S.A., na wniosek Miasta, zawarł z firmą zewnętrzną w celu przyspieszenia robót. Roboty budowlane w toku.
13. Przebudowa i rozbudowa ul. Pod Borem w Oświęcimiu - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Po rozstrzygnięciu przetargu, w dniu 5.04.2022r. podpisano umowę z wykonawcą zadania na realizację robót z terminem zakończenia do 4.05.2023 r. W dniu 5.04.2022r. przekazano wykonawcy plac budowy. Roboty polegają na wykonaniu przebudowy i rozbudowy ul. Pod Borem o długości ok. 711 m wraz z przebudową początkowego odcinka w rejonie ul. Gospodarczej i końcowego odcinka łączącego się z ul. Pod Dębem oraz infrastruktury towarzyszącej. Należy wykonać: jezdnię drogową o szer. 5,5 m i dł. 726 m, zjazdy indywidualne i publiczne, chodnik szer. 2 m, miejscowe pobocza drogowe, stałą organizację ruchu, wycinkę i nasadzenie drzew, kanalizację deszczową, sieć wodociągową w zakresie kolektora wodociągowego, sieć ciepłowniczą z rur preizolowanych z barierą antydyfuzyjną, w tym 40 mb przyłączy indywidualnych, kanał technologiczny dla kabli oświetlenia ulicznego, sieć oświetlenia ulicznego o mocy przyłączeniowej 3 kW z zabudową kabli ziemnych z budową 22 słupów oświetleniowych wys. 6 m bez wysięgników z 22 oprawami, przebudowę sieci elektroenergetycznej kablowej ziemnej SN i nN oraz sieci napowietrznej nN (rozdzielczo-oświetleniowej)

z wymianą 13 słupów betonowych wys. 10,5 m, rozbiórkę ok 55 m ogrodzeń, małą architekturę. Roboty rozpoczęto w dniu 16.05.2022r. i do dnia 30.06.br. wykonano: przebudowę sieci wodociągowej w 100 %, sfrezowanie asfaltu, kanał technologiczny, kanalizację deszczową oraz podbudowę drogową z krawężnikami w 50%. Roboty w toku.

14. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego - w związku z koniecznością aktualizacji niektórych elementów dokumentacji projektowej, warunków technicznych, uzgodnień, umów i decyzji od stycznia do maja br., po przeprowadzeniu stosownych procedur, zawarte zostały umowy:

- na opracowanie aktualizacji przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich,
 - na opracowanie aktualizacji projektu branży elektrycznej w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej i oświetlenia TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
 - na opracowanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie w imieniu Gminy Miasto Oświęcim pozwolenia wodnoprawnego.
 - o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla zasilania podstawowego obiektu,
 - w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.
 - w sprawie usunięcia kolizji z siecią oświetleniową stanowiącą składnik majątku TAURON Nowe Technologie S.A.
 - w sprawie zasad wzajemnej współpracy i warunków udostępnienia Inwestorowi Gazociągu, w celu usunięcia kolizji w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji.
- Ponadto w dniu 8.03.2022r. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie wydał zezwolenie na usunięcie drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

W dniu 11.03.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 20.04.2022r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 25.05.2022r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 20.06.2022r. Dokonano otwarcia złożonych ofert. Postępowanie przetargowe w trakcie.

15. Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu Bulwarów - odstąpiono od realizacji zadania. Środki finansowe przeznaczone na realizację, przesunięte zostały na inne inwestycje.

16. Przebudowa odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb przystanku autobusowego - dla potrzeb realizacji zadania zaktualizowano przedmiary i kosztorys inwestorski oraz wykonano złącze kablowe dla zasilania kontenera socjalnego.
Złożono aplikację o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych PGR – zadanie nie uzyskało dofinansowania.
17. Aktualizacja projektu przebudowy ul. Kownackiej - w pierwszym postępowaniu ws. wyboru Wykonawcy nie złożono żadnej oferty. Cena oferty złożonej w drugim postępowaniu znacznie przewyższyła przyjęte w budżecie środki przyjęte na realizację zadania. Z uwagi na brak środków w budżecie miasta, ostatecznie odstąpiono od realizacji zadania w roku bieżącym, a środki przesunięto na inne przedsięwzięcia.
18. Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany – w dniu 14.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 19.11.2022r. Prace projektowe w toku.
19. Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany – w dniu 14.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 19.11.2022r. Prace projektowe w toku.
20. Przebudowa ul. 3 Maja – projekt budowlany - w dniu 02.03.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 07.11.2022r. Prace projektowe w toku.
21. Budowa parkingu przy ul. Czecha – projekt budowlany - w dniu 25.02.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 12.11.2022r. Prace projektowe w toku.
22. Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany - w dniu 26.05.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą zadania. Termin realizacji - 21.11.2022r. Prace projektowe w toku.
23. Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany - po zawarciu stosownej umowy z Powiatem na przejęcie zarządu nad ul. Zaborska na czas opracowania projektu, w dniu 26 maja 2022 r. zawarto umowę na wykonanie pełnobrańowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej i ul. Batorego – projekt budowlany”. W dniu 30.06.2022 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta koncepcję skrzyżowania. Planowany termin zakończenia prac projektowych – 21.01.2023 r.
24. Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ul. Marchlewskiego i ul. Smoluchowskiego – w wyniku przeprowadzonych zapytań ofertowych w dniu

24.01.2022r. zawarto umowę z Wykonawcą na przebudowę chodnika. Przekazanie placu budowy nastąpiło w dniu 2 lutego 2022 r. Roboty budowlane polegały na wymianie nawierzchni chodnika na długości 94 m, szer. 3 m oraz na 4 dojeżdżach do jezdni przed budynkiem na nawierzchnię z kostki brukowej, regulacji wysokościowej 3 skrzynek ulicznych dla zaworu gazowego, zasuwki wody, hydrantu podziemnego oraz ramy z pokrywą studni teletechnicznej, odtworzeniu i odnowieniu przyległego trawnika o powierzchni 172 m². Odbiór końcowy nastąpił w dniu 24.02.2022r.

25. Budowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej - zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2020-2022. Zadanie było dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W dniu 24.11.2020 r. zawarto umowę z Wykonawcą z terminem realizacji do dnia 31.08.2022 r.

Zadanie inwestycyjne obejmowało wykonanie:

przebudowy odcinków dróg o długości łącznej 1800 m, przebudowy chodników, przebudowy i budowy 25 parkingów na łączną pojemność 387 miejsc postojowych, przebudowy oświetlenia ulicznego z wymianą 72 słupów i zabudową opraw typu LED, budowy 681 mb kanalizacji deszczowej, wycinki 96 drzew i nasadzeniu 165 drzew oraz 1398 krzewów, przebudowy 3 placów zabaw dla dzieci, przebudowy placów śmietnikowych wraz z zabudową 2 altan, zabudowy koszy na śmieci, ławek, trzepaków i barier ochronnych.

Zgodnie z umową do dnia 4 maja 2022 r. wykonano całość robót na zadaniu. Odbiór końcowy przeprowadzono 18.05.2022r.

26. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych wzdłuż budynku Przychodni Rejonowej Nr 2 od strony ul. Czecha oraz przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 13-17 - zadanie wprowadzone do budżetu Miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta w dniu 23.06.2022 r.

W dniu 04.07.2022r. przedłożono materiały do ogłoszenia przetargu. Procedura przetargowa w toku.

27. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych pomiędzy Al. Słowackiego oraz ulicami Wróblewskiego i Mieszka I - w dniu 17.02.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 16.03.2022r. dokonano unieważnienia postępowania, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 5.05.2022r. ponownie zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu

- 1.06.2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 10.06.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą a w dniu 20.06.2022r. został przekazany plac budowy. Roboty w toku. Planowane zakończenie robót – wrzesień 2022r.
28. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych na terenie ograniczonym: Al. Słowackiego, Al. Tysiąclecia, „Park Chemików”, ul. Mieszka I - w dniu 11.02.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót. W dniu 16.07.2022r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 24.03.2022r. została podpisana umowa z wykonawcą a w dniu 31.03.2022r. został przekazany plac budowy. W dniu 27.05.2022r. została podpisany aneks do umowy z wykonawcą wydłużający termin jej wykonania o 14 dni. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 20.06.2022r.
29. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn.: ul. Tysiąclecia 23-27, 35-39 oraz dojścia do klatek schodowych budynku ozn. ul. Tysiąclecia 47-51 - w dniu 1.04.2022r. zawarto umowę z wykonawcą zadania. Plac budowy przekazano w dniu 8.04.2022r. Wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie z betonowej z kostki brukowej. Wykonano także oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew. Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 5.07.2022r.
30. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. ul. Czarnieckiego 3-11 - w dniu 12.04.2022r. przygotowano i przekazano do Wydz. Zamówień Publicznych dokumentację przetargową. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 17.05.2022r. ponowiono procedurę wyboru oferenta i po jej przeprowadzeniu w dniu 7.07.2022r. podpisano umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy. Prace budowlane w toku. Termin realizacji – 5.10.2022r.
31. Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wraz z dostosowaniem do przepisów przeciwpożarowych przy budynku ozn. Czarnieckiego 22-28 - w dniu 20.04.2022r. zawarto umowę z wykonawcą. W ramach zadania wykonano wycinkę drzew, rozebrano nawierzchnie oraz istniejące podbudowy. Wykonano nowe warstwy konstrukcyjne pod chodniki i utwardzenia terenu, ławy betonowe, obrzeża i krawężniki oraz nawierzchnie

z betonowej z kostki brukowej. Wykonano także oznakowanie pionowe, wymieniono włazy żeliwne i wykonano regulację istniejących studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych. Zabezpieczono istniejące sieci kablowe rurami osłonowymi, wykonano plantowanie terenu, humusowanie z obsianiem trawą oraz nasadzenia drzew.

Końcowego odbioru robót dokonano w dniu 22.06.2022r.

32. Przebudowa chodników wraz z budową oświetlenia terenu pomiędzy ul. Dąbrowskiego i ul. 3 Maja - w trybie zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia. Umowa została zawarta w dniu 19.01.2022r. a w dniu 2.05.2022r. Zamawiający dokonał odbioru projektu od wykonawcy w/w dokumentacji. W ramach planu finansowego na zadaniu, w dniu 21.01.br. zawarta została umowa na prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie planowanej inwestycji a 22.02.2022r. Zamawiający dokonał odbioru od wykonawcy prac. W dniu 3.06.2022r. zostało ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych. Po otwarciu ofert unieważniono postępowanie, ponieważ cena najkorzystniejszej z nich znacznie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie robót elektrycznych w ramach zadania, dotyczących budowy nowego oświetlenia terenu. Procedura przetargowa w toku.
33. Budowa przystanku autobusowego na ul. Gospodarczej - umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 30.03.2022r. Roboty rozpoczęto w dniu 05.04.2022r. a zakończono w dniu 15.06.2022r. Wykonano całość zaplanowanych robót z korektą docelowej organizacji ruchu w związku z wykonaniem zjazdu z ul. Gospodarczej. Odbioru końcowego zadania dokonano w dniu 28.06.2022 r.
34. Budowa przystanku autobusowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Obozowej - w dniu 28.02.2022r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe zakończono w dniu 9.05.2022r. a 20.05.2022r. złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Decyzję uzyskano w lipcu br. Na realizację zadania ogłoszono przetarg. Do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym nie zgłosił się żaden oferent. W dniu 7.07.2022r. ponowiono procedurę wyboru oferenta. Procedura w toku. Turystyka – upowszechnianie turystyki
35. Usunięcie usterek w Parku Pokoju - pomimo wezwań skierowanych do Wykonawcy inwestycji do usunięcia ujawnionych w trakcie eksploatacji Parku usterek nie uzyskano pozytywnego rezultatu w tym zakresie. Wobec powyższego zastosowano wykonanie

zastępcze. W dniu 20.05.2022r. zawarto umowę na naprawę urządzeń zabawowych i infrastruktury na placach zabaw dla dzieci młodszych i starszych, zapadnięcie gruntu przy zasypanych piwnicach we wschodniej części parku oraz złuszczenie farby na ścieżce w obrębie mostka. Naprawy ukończono w dniu 30.05.2022r. W dniu 25.04.2022r. zawarto umowę na I etap prac związanych z regeneracją poszycia ławek oraz stołów. Prace ukończono w dniu 30.06.2022r. W dniu 24.06.2022r. zawarta została umowa na regenerację pozostałych ławek z terminem wykonania do dnia 11.11.2022r. - etap II. Ponadto, w dniu 11.07.br. zawarto umowę na regenerację poszycia 15 sztuk koszy. Termin wykonania 25.08.2022r.

36. Aktualizacja projektu zagospodarowania Parku Pokoju – etap II pomiędzy ulicami: Tysiąclecia, Olszewskiego, Słowackiego, Chemików - trwa opracowanie wyników ankiety skierowanej do mieszkańców miasta dotyczącej ewentualnych pomysłów i sugestii zagospodarowania terenu drugiej części parku pomiędzy ulicami: Olszewskiego, Tysiąclecia, Szustera oraz zabudową wielorodzinną wzdłuż ulicy Mieszka I. Wyniki ankiety będą służyć za podstawę dla zlecenia na opracowanie PFU, służącego w przyszłości dla realizacji inwestycji w trybie „zaprojektuj-wybuduj”.
37. Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu - w dniu 19.07.2022r. ogłoszony został przetarg na wykonanie obiektu żłobka i przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Procedura przetargowa w toku.
38. Wykonanie oświetlenia solarnego boiska sportowego przy ul. Zagrodowej - zadanie zostało zawnioskowane do realizacji przez Radę Osiedla „Stare Stawy” w ramach środków SIRO. W dniu 06.06.2022r. zawarta została umowa z Wykonawcą na zakup i montaż lampy solarnej dla oświetlenia boiska sportowego przy ul. Zagrodowej. Termin realizacji: 12.08.2022r.
39. Przebudowa nasypu w rejonie ogródków działkowych na Kamieńcu – projekt budowlany - trwają ustalenia z GDDKiA i BUDIMEX S.A. dotyczące przebudowy nasypu w obrębie wyznaczonego pasa drogowego obwodnicy Oświęcimia, realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S-1. Po ustaleniu zakresu prac, rozpoczęta zostanie procedura wyboru Wykonawcy.
40. Modernizacja boiska sportowego „Orlik” przy Sp 5 – projekt budowlany - postępowanie ws. wyboru Wykonawcy zostało przeprowadzone trzy razy. Niestety w pierwszym postępowaniu złożone oferty znacznie przewyższały środki przyjęte w budżecie na

realizację zadania, z kolei w dwóch pozostałych nie zostały złożone żadne oferty.
Z uwagi na brak zainteresowania wykonawców, realizacja zadania była niemożliwa.

Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich udzielił szczegółowych wyjaśnień dotyczących realizowanych zadań oraz odpowiedział na pytania członków Komisji.

Przedstawione informacje Komisja przyjęła do wiadomości.

Ad. 3

Kontynuując postępowanie kontrolne związane z kontrolą wykorzystania dotacji przeznaczonej z budżetu miasta dla wybranej organizacji pozarządowej za 2021 r. Komisja zapoznała się z odpowiedzią na swój wniosek z dnia 29 sierpnia 2022 r. Po krótkiej dyskusji Komisja postanowiła na następnym posiedzeniu przyjąć stanowisko w powyższej sprawie.

Ad. 4

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 26 września br o godz. 15⁴⁰.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15⁴⁰–16⁴⁷.

Protokołowała:

M. Kowal

Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej
Elżbieta Kos