


Urząd Miasta Oświęcim
ul. Zaborska 2, 32-009 Oświęcim
tel. 33 842-91-00, fax 33 842-91-09

Załącznik Nr 2
do protokołu Nr 4/24
Komisji Prace, Współpraca
z dnia 22.09.2024 i Popeln
Pukniewicz

Oświęcim, 06.09.2024r.

Znak sprawy:
IM.0004.2.2024.1



Pan
Piotr Hertig
Przewodniczący
Rady Miasta Oświęcim

Zgodnie z planem pracy Rady Miasta Oświęcim na 2024 r., w załączeniu przesyłam sprawozdanie z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”.

*Konieczność
kuchni*

10. IX 2024 r.

Art. J. J.

Zastępca Przewodniczącego Miasta

[Signature]
mgr inż. Andrzej Bujarski

Otrzymują:

- ① Adresat
2. Wydział IM a/a

**Informacja
na temat realizacji zadania pn.**

**„Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową
parkingu podziemnego”**

1. Lokalizacja przedsięwzięcia

Inwestycja zlokalizowana jest w Oświęcimiu na działkach nr 1831/36, 1831/73, 1831/72, 212/6, 212/1, 2218, 2652, 200/3, 200/4, 2213, 2220, 2219, 2214, 2770, 2771, 2272, 2215, 204/2, 7/7 obręb 0001 Oświęcim pomiędzy ul. Bulwary, ul. Berka Joselewicza, zabudowaną działką Zakładu Salezjańskiego oraz działkami z zabudową wielorodzinną.

Teren, na którym planowana jest inwestycja, zgodnie z obowiązującym **miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu** (Uchwała: MPZP Nr: XXIV/460/2016 z dnia 2016-08-31), znajduje się w jednostce C4.KP - Teren wydzielonego placu ogólnodostępnego. Znajduje się w granicach strefy „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej na podstawie prawa miejscowego oraz w sąsiedztwie układu urbanistycznego Oświęcimia z Rynkiem datowanego na przełom XIV i XV wieku wpisanego do rejestru zabytków pod nr rej. A-483/87.

2. Ogólna charakterystyka zadania

W ramach przedsięwzięcia objętego niniejszym zamówieniem zakłada się:

- a) budowę parkingu dwupoziomowego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
- b) budowę budynku zaplecza wraz z instalacjami wewnętrznymi,
- c) budowę budynku usługowego wraz z instalacjami wewnętrznymi,
- d) budowę placu wielofunkcyjnego, dróg i chodników,
- e) budowę elementów małej architektury,
- f) przebudowę (rozbiórka i budowa) sieci elektroenergetycznych nN, SN i oświetlenia zewnętrznego,
- g) przebudowę (rozbiórka i budowa) gazociągu,
- h) przebudowę (rozbiórka i budowa) sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej,
- i) budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowego,
- j) przebudowę (rozbiórka i budowa) schodów terenowych i skarp,
- k) rozbiórkę istniejących nawierzchni,
- l) ukształtowanie terenu,
- m) wycinkę drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń.

Zestawienie charakterystycznych powierzchni:

Powierzchnia działek inwestycyjnych	- 11 440,00 m ²
Powierzchnia zabudowy garażu	- 2 928,90 m ²
Powierzchnia zabudowy bud. zaplecza	- 104,10 m ²
Powierzchnia zabudowy bud. usługowego	- 40,60 m ²
Powierzchnia dróg	- 466,00 m ²
Powierzchnia placów	- 1 939,00 m ²
Powierzchnia chodników	- 231,00 m ²
Powierzchnia zieleni (biologicznie czynna)	- 5 730,40 m ²

3. Zakres inwestycji:

3.1. Elementy do przebudowy lub likwidacji

Sieci

- przyłącza elektryczne istniejące do przełożenia
- sieć elektryczna średniego napięcia do przełożenia
- likwidacja lub przebudowa 7 latarni znajdujących się przy parkingu istniejącym
- likwidacja latarni znajdujących się wzdłuż schodów biegnących od ul. B. Joselewicza
- sieć gazowa do przełożenia
- sieć kanalizacji deszczowej ϕ 400 do likwidacji
- wodociąg nieczysty ϕ 50 od hydrantu ϕ 80 do likwidacji

Elementy drogowe oraz małej architektury

- likwidacja parkingu oraz drogi dojazdowej prowadzącej do Zakładu Salezjańskiego
- likwidacja chodników istniejących w obrębie planowanego zagospodarowania
- likwidacja istniejących schodów wraz z murkami

Elementy zieleni

- likwidacja drzew oraz krzewów kolidujących z inwestycją
- prace pielęgnacyjne

3.2. Projektowany układ dróg i chodników

Główny układ komunikacji do przedmiotowej działki zostanie zachowany. Dojazd do garażu będzie odbywał się poprzez nową drogę dojazdową włączoną w miejsce wysepki do strony ul. Bulwary. W miejscu istniejącej drogi biegnącej do bramy Ośrodka Salezjańskiego będzie wykonana nowa droga z włączeniem od ul. Bulwary. Drogi zostaną wykonane z nawierzchni asfaltowej oraz kostki betonowej.

Zasadniczy układ komunikacji pieszej nie ulegnie zmianie. Od strony ul. B. Joselewicza, po zmianie, będzie zachowany jeden ciąg pieszy. Nowym elementem od ul. Bulwary ma być plac, który stanie się miejscem łączącym różne kierunki komunikacji pieszej w tym wyjścia ewakuacyjne z parkingu. W miejscu schodów istniejących przy ul. B. Joselewicza od strony wschodniej, będzie wykonany chodnik umożliwiający dojście do windy osobom niepełnosprawnym lub poprzez pochylone chodniki tarasami do projektowanego placu.

3.3. Projektowany plac wielofunkcyjny

Przed garażem od strony ul. Bulwary projektuje się wielofunkcyjny plac spotkań. Przestrzeń placu ograniczona pasem zieleni oraz elementem małej architektury z ławkami może służyć jako miejsce do organizowania imprez plenerowych. Stąd plac zostanie wyposażony w infrastrukturę zapewniającą zasilanie elektryczne pod rozkładany ekran oraz nagłośnienie. Dodatkowo w pasie zieleni przy placu będą przygotowane skrzynki elektryczne oraz studzienki do podłączenia wody oraz odprowadzenia kanalizacji celem podłączenia okresowo ustawianych straganów. Na placu przewiduje się wykonanie oświetlenia w postaci lamp wysokich ustawionych w dwóch rzędach oraz lamp podświetlających zieleni. Na palcu oraz przyległych tarasach przewiduje się wykonanie darmowego systemu dostępu bezprzewodowego do internetu wi-fi.

Na placu przewiduje się wykonanie pasów zieleni ozdobnej stanowiącej przedłużenie pasów zieleni na tarasach. W bezpośrednim sąsiedztwie placu będzie znajdował się wjazd z wejściem do garażu od strony zachodniej, uliczka dojazdowa do Zakładu Salezjańskiego oraz wejście do garażu i budynku obsługi z klatką schodową i windą.

3.4. Projektowane instalacje zewnętrzne, sieci i przyłącza

- ▲ instalacja wodociągowa
- ▲ instalacja oświetlenia, przyłącza
- ▲ instalacja teletechniczna wi-fi
- ▲ instalacja monitoringu

- △ kanalizacja sanitarna
- △ kanalizacja deszczowa

3.5. Projektowany garaż dwukondygnacyjny

Zasadniczym elementem projektu jest zabudowany garaż na samochody osobowe. Garaż będzie usytuowany na poziomie terenu z wjazdem drogą projektowaną od strony zachodniej w rejonie wysepki przy ul. Bulwary. Garaż projektowany jest jako obiekt zamknięty dwukondygnacyjny o prostej bryle zapewniającej czytelny układ miejsc parkingowych w czterech rzędach na parterze oraz w dwóch rzędach na piętrze. Prostokątny rzut projektowanego obiektu ma zapewnić wykonanie szczelnych izolacji ścian oraz dachu garażu na którym przewiduje się zielony taras.

Kontrola pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających będzie odbywała się poprzez automatyczne urządzenia. Przed wjazdem do garażu będzie umieszczona tablica informująca o tym czy garaż posiada miejsca wolne czy jest w całości zajęty. Zliczanie ilości samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających z garażu będzie automatyczne. W garażu przewidziano stanowiska do ładowania akumulatorów w samochodach z instalacją hybrydową elektryczną. Garaż nie jest przystosowany dla samochodów z instalacją LPG.

Nad garażem przewidziano tarasy z zielenią oraz stopnie żelbetowe z ławkami. Chodniki pochylone umożliwiające dojście piesze z poziomu placu do górnej części nad garażem ustawione zostaną na płycie garażu i wykonane z prefabrykowanych elementów. Na tarasie stanowiącym górną powierzchnię dachów garażu zostaną umieszczone elementy prefabrykowane schodów żelbetowych z ławkami oraz schodów zewnętrznych znajdujących się od strony wschodniej i zachodniej projektowanego obiektu.

Konstrukcja garażu żelbetowa. Dach nad garażem w formie pochylonej płyty żelbetowej gr 38 cm. Dylatacje systemowe we wszystkich miejscach po obwodzie z zastosowaniem izolacji z wełny mineralnej twardej. W garażu przewiduje się zastosowanie posadzki betonowej z zastosowaniem powłoki epoksydowej dedykowanej dla garaży. Miejsca postojowe zostaną oznaczone po obrysie farbą drogową do betonu w kolorze białym o szerokości 10cm.

Balustrady tarasów i schodów wykonane z elementów konstrukcyjnych ze stali nierdzewnej, pochwyt z rury \varnothing 50 ze stali nierdzewnej. Wypełnienie balustrad ze szkła bezpiecznego hartowanego 8x8x4 (folie).

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje:

- △ wentylacja mechaniczna bytowa oraz oddymiająca wyciągowa z napowietrzaniem grawitacyjnym poprzez otwory wjazdowy i wejściowe zlokalizowane w narożach budynku od strony placu
- △ instalacja wodociągowa z hydroforem do hydrantów z systemem ogrzewającym elektrycznym
- △ instalacja oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego, gniazd elektrycznych
- △ instalacja sygnalizacji pożaru, SAP
- △ instalacja monitoringu
- △ kanalizacja odwodnienia garażu z separatorem zlokalizowanym w sąsiedztwie wjazdu
- △ kanalizacja deszczowa wraz z drenażem

Zestawienie charakterystycznych parametrów i powierzchni obiektu:

- △ Powierzchnia zabudowy - 2 928,9 m²
- △ Powierzchnia użytkowa - 4 063,4 m²
- △ Kubatura - 13 300 m³
- △ Długość - 80,0 m
- △ Szerokość - 36,8 m
- △ Wysokość - 6,0 m
- △ ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych - 142 w tym 3 dla osób niepełnosprawnych

- △ ilość miejsc postojowych dla motocykli - 6
- △ ilość miejsc dla ładowania samochodów elektrycznych - 4

3.6. Projektowany budynek zaplecza

W bezpośrednim sąsiedztwie garażu będzie zlokalizowany niepodpiwniczony 4 kondygnacyjny budynek zaplecza. Wysokość budynku poniżej 12m. Obiekt będzie posiadał klatkę schodową oraz windę. Komunikacja pionowa umożliwi dojście do poszczególnych kondygnacji garażu oraz na poziom ostatniej kondygnacji na której umieszczono punkt informacji turystycznej jako budynek oddzielny z tarasem widokowym w kierunku rzeki Soly. Winda zapewni możliwość wygodnego pokonania znacznej różnicy terenu pomiędzy ul. Bulwary oraz Berka Joselewicza oraz dojścia do poszczególnych kondygnacji tarasu widokowego. Na parterze oraz piętrze przewiduje się zlokalizowanie toalet ogólnodostępnych z pomieszczeniem dla obsługi. Na drugim piętrze przewidziano magazyn.

Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje:

- △ wentylacja mechaniczna
- △ instalacja wodociągowa do hydrantów oraz do cwu (podgrzewana elektrycznie)
- △ instalacja oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego, gniazd elektrycznych
- △ instalacja teletechniczna internetowa z infokioskiem (2 stanowiska)
- △ instalacja monitoringu
- △ kanalizacja sanitarna
- △ kanalizacja deszczowa (w części podgrzewana elektrycznie)
- △ instalacja centralnego ogrzewania elektryczna
- △ instalacja urządzeń wejściowych do płatnych toalet

Zestawienie charakterystycznych parametrów i powierzchni obiektu:

△ Powierzchnia zabudowy	- 104,10 m ²
△ Powierzchnia użytkowa	- 263,40 m ²
△ Kubatura	- 997,00 m ³
△ Długość	- 18,70 m
△ Szerokość	- 5,70 m
△ Wysokość	- 11,40 m

3.7. Projektowany budynek usługowy

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zaplecza będzie zlokalizowany 1 kondygnacyjny budynek usługowy. Wysokość budynku poniżej 4m. Obiekt będzie posiadał część ogólnodostępną oraz zaplecze z cwu.

Budynek wyposażony zostanie w następujące instalacje:

- △ wentylacja mechaniczna
- △ instalacja wodociągowa oraz cwu podgrzewana elektrycznie
- △ instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd elektrycznych
- △ kanalizacja sanitarna
- △ kanalizacja deszczowa
- △ instalacja centralnego ogrzewania elektryczna

Zestawienie charakterystycznych parametrów i powierzchni obiektu:

△ Powierzchnia zabudowy	- 40,60 m ²
△ Powierzchnia użytkowa	- 28,10 m ²
△ Kubatura	- 148,20 m ³
△ Długość	- 9,70 m
△ Szerokość	- 4,20 m
△ Wysokość	- 3,60 m

3.8. Projektowane elementy małej architektury

W rejonie placu oraz tarasów nad garażem i chodników biegnących w stronę ul. Berka Joselewicza przewiduje się wykonanie schodów żelbetowych ustawionych na fundamentach lub ściankach posadowionych na stropie garażu. Na tarasach dodatkowo będą umieszczone schody pełniące funkcję siedzisk z drewnianymi ławkami w formie prostych brył z oparciami nałożonych na stopnie. Na placu planuje się umieszczenie ławek z oparciami na podstawie z prefabrykowanych bloków betonowych. Balustrady schodów projektuje się jako szklane bezpieczne hartowane 8x8x4 z pochwytami oraz elementami mocującymi ze stali nierdzewnej. Na ściankach wzdłuż schodów oraz przy chodnikach przewiduje się wykonanie oświetlenia niskiego.

Z uwagi na skarpę od strony ul. B. Joselewicza, w przestrzeni pomiędzy garażem a skarpą powstanie parów z zielenią podświetloną lampami umieszczonymi na ścianie garażu.

W rejonie wejścia do budynku zaplecza przewiduje się umieszczenie parkingu dla rowerów z typowymi stojakami dla rowerów.

3.9. Projektowana zielen

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie zieleni niskiej i wysokiej. Na tarasach nasadzenia muszą uwzględniać warstwy izolacji stąd planuje się wykonanie zieleni niskiej krzewów płożących oraz traw ozdobnych.

W rejonie placu proponuje się nasadzenia drzew ozdobnych wzdłuż drogi dojazdowej do Zakładu Salezjańskiego oraz wzdłuż chodnika biegnącego od ul. B. Joselewicza. Dodatkowo projektuje się na murkach wzdłuż zachodniej ściany garażu wykonanie pnączy z bluszczu lub wina. Część zieleni wokół placu zostanie wyeksponowane poprzez projektowane oświetlenie.

Stan zaawansowania robót na dzień 6 września 2024 r.:

Przed ogłoszeniem przetargu na budowę parkingu wykonano aktualizację w niezbędnym zakresie dokumentacji projektowej, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji i porozumień.

W dniu 5.09.2022r. przekazano plac budowy Wykonawcy budowy parkingu wybranemu po przeprowadzeniu drugiego postępowania przetargowego.

W zakresie robót przygotowawczych wykonano ogrodzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz rozbiórki istniejących schodów z ul. Berka Joselewicza na istniejący parking, fundamentów istniejących budynków oraz nieczynnych sieci uzbrojenia podziemnego a także dokonano wycinki drzew objętych pozwoleniem MWKZ w Krakowie.

W zakresie robót budowlano-instalacyjnych wykonano:

- roboty związane z przekładką sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia,
- roboty związane z przekładką sieci gazowej średniego ciśnienia,
- wykopy oraz warstwy podbudowy pod fundamenty budynku parkingu oraz budynku zaplecza,
- podkłady z chudego betonu oraz izolacje poziome pod fundamenty budynku parkingu oraz budynku zaplecza,
- konstrukcję żelbetową w zakresie fundamentów, ścian i stropów budynku parkingu oraz budynku zaplecza oraz w zakresie fundamentu budynku usługowego,
- izolacje przeciwwilgociowe stropów budynku parkingu,
- izolacje przeciwwilgociowe oraz termiczne ścian podziemnych części budynku parkingu oraz budynku zaplecza,
- izolacje termiczne części ścian nadziemnych budynku parkingu,
- podkłady pod posadzki wewnętrzne w budynku parkingu,
- tynki wewnętrzne w budynku zaplecza,
- instalacje elektryczne i niskoprądowe w zakresie okablowania i części wyposażenia w budynku parkingu oraz okablowania podtynkowego i podposadzkowego w budynku zaplecza,
- instalacje sanitarne wewnętrzne podtynkowe i podposadzkowe w budynku zaplecza,

- instalacje sanitarne wewnętrzne oraz część instalacji wentylacji mechanicznej przeciwpożarowej i bytowej oraz CO/LPG w budynku parkingu,
- przyłącze wodociągowe oraz część instalacji wodociągowych zewnętrznych,
- drenaż zewnętrzny oraz część kanalizacji deszczowej i sanitarnej wokół budynków,
- częściowe ukształtowanie terenu po stronie wschodniej budynków,
- roboty rozbiórkowe części nawierzchni i podbudowy w obrębie istniejącego parkingu.

Trwają roboty związane z:

- wykonaniem ścian budynku usługowego,
- wykonaniem podkładów pod posadzki wewnętrzne w budynku zaplecza,
- wykonaniem izolacji termicznej ścian nadziemnych budynku parkingu,
- wykonaniem instalacji elektrycznych, niskoprądowych, sanitarnych wewnętrznych w budynku parkingu oraz budynku zaplecza,
- wykonaniem podbudowy pod nawierzchnię placu wielofunkcyjnego,
- wykonaniem kanalizacji deszczowej wokół budynków.

W trakcie robót ziemnych prowadzonych pod nadzorem uprawnionego archeologa zostało odkrytych szereg pozostałości w postaci murowanych fundamentów dawnej zabudowy. Przeprowadzone przez uprawnioną osobę ratownicze badania architektoniczne wykazały, że nie przedstawiają one szczególnej wartości historycznej. W związku z tym zostały przy aprobacie MWKZ w Krakowie rozebrane.

Ponadto w trakcie prac ziemnych w obrębie budowanego parkingu dokonano odkrycia reliktyw drewnianej mykwy żydowskiej. Jak wynika z przeprowadzonych badań dendrochronologicznych w/w mykwa została zbudowana w roku 1777. Po wykonaniu szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej oraz opracowaniu programu prac konserwatorskich zatwierdzonego przez MWKZ w Krakowie specjalistyczna firma dokonała wydobycia oraz zabezpieczenia w/w reliktu do czasu jego wyeksponowania w przyszłości.

W celu sfinansowania działań mających na celu zachowanie oraz wyeksponowanie w przyszłości w/w reliktu mykwy w budżecie Miasta zostały utworzone dwa nowe zadania.

Natomiast w rejonie projektowanego budynku usługowego natrafiono na fragment muru kamiennego kolidującego z tym budynkiem. Po przeprowadzeniu badań archeologicznych i architektonicznych przez uprawnione osoby oraz sporządzeniu stosownej dokumentacji, która została zaakceptowana przez MWKZ w Krakowie w/w mur został zabezpieczony i zasypany.

Opisane powyżej odkrycia reliktyw archeologicznych spowodowały konieczność czasowego wstrzymania robót budowlanych w obszarach gdzie usytuowane były w/w relikty.

W związku z aktualną sytuacją na placu budowy, która wskazuje, że Wykonawca nie wywiąże się z przyjętego harmonogramu prac, co ma związek głównie z kilkukrotnym czasowym wstrzymaniem prac w miejscach odkryć (pozostałości murowanych fundamentów dawnej zabudowy, reliktu drewnianej mykwy żydowskiej oraz odsłonięciem fragmentu muru kamiennego) w oczekiwaniu na uzyskanie stosownych stanowisk Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Krakowie (MWKZ). W/w wstrzymanie robót uniemożliwiło wykonanie prac w budynku zaplecza, robót związanych z wykonaniem odwodnień liniowych i izolacji. Dodatkowo zmiana wymogów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do opracowanej w latach 2015/2016 dokumentacji projektowej spowodował konieczność wykonania aktualizacji niektórych elementów dokumentacji, co z kolei wpłynęło na czasowe wstrzymanie prac w branży elektrycznej i instalacyjnej. Ponadto przestój powodowany w/w okolicznościami skutkował faktem, że podwykonawcy, aby uniknąć przestojów zabezpieczyli dla siebie front robót na innych inwestycjach — i do przedmiotowego zadania powrócili po zakończeniu podjętych zobowiązań. Ponadto zakres inwestycji obejmuje również budowę dróg dojazdowych, chodników, placu wielofunkcyjnego oraz zagospodarowanie terenu z wykonaniem nasadzeń dużej ilości drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych, wykonanie tego zakresu w najbardziej niekorzystnej klimatycznie porze roku (późna jesień) będzie niemożliwe.

Z uwagi na powyższe Miasto wystąpiło do Wojewody Małopolskiego z wnioskiem o zmianę harmonogramu wykonania powyższego przedsięwzięcia z zadania wieloletniego zaplanowanego do realizacji w latach 2022-2024r. na zadanie wieloletnie, realizowane w okresie 2022-2025, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego i obowiązującego w OSPR zakresu rzeczowego.

Wykaz umów zawartych w ramach zadania związanych bezpośrednio z realizacją przedsięwzięcia:

1. W dniu 28.01.2022r. z TAURON Dystrybucja S.A. została zawarta umowa nr 272.158.2022 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku parkingu. Wartość opłaty przyłączeniowej wynosi **11 447,86 zł brutto**.
2. W dniu 20.07.2022r. ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim została zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap VI 2021-2025 na rok 2022.
3. W wyniku przeprowadzonego drugiego postępowania przetargowego w dniu 16.08.2022r. z BUILDING ENTERPRISE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wiśniowa 50, 32-626 Jawiszowice została zawarta umowa nr 272.544.2022 na budowę parkingu dwupoziomowego z placem wielofunkcyjnym, budynkiem zaplecza i budynkiem usługowym w obrębie „Oświęcimskiej Przestrzeni Spotkań” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **29 141 840,73 zł brutto**.
4. W dniu 8.09.2022r. z Panem Józefem Bułką prowadzącym działalność gospodarczą pod Firmą Usługi Elektryczne Józef Bułka ul. Mała Puszcza 3, 43-353 Porąbka została zawarta umowa nr 272.577.2022 o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót elektrycznych i słaboprądowych w trakcie budowy. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **43 050,00 zł brutto**.
5. W dniu 9.09.2022r. z firmą AB PROJEKT Beata Gowin, Anna Żwirowska-Folga S.C. z siedzibą przy ul. Unii Europejskiej 10, 32-600 Oświęcim została zawarta umowa nr 272.595.2022 o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót instalacyjnych w trakcie budowy. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **52 890,00 zł brutto**.
6. W dniu 11.10.2022r. z Panem Andrzejem Kozielskim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTÓW WIELOBRANŻOWYCH ROBIPROJEKT, główne miejsce wykonywania działalności: ul. Plebańska 4/3, 44-100 Gliwice została zawarta umowa nr 272.622.2022 na pełnienie nadzoru autorskiego o wartości szacunkowej **48 276,00 zł brutto** obejmującej okres realizacji zadania.
7. W dniu 5.10.2022r. z firmą KOLMET Anna Marcela, ul. Fabryczna 50, 32-600 Oświęcim została zawarta umowa nr 272.618.2022 na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej, która informować będzie o realizacji przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **2 583,00 zł brutto**.
8. W dniu 8.12.2022r. na podstawie protokołu konieczności nr 1 wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i robót zamiennych został zawarty aneks nr 1 do umowy nr 272.544.2022 zwiększający szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy robót do kwoty **29 801 975,38 zł brutto**.
9. W dniu 16.05.2023r. ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim została zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap VI 2021-2025 na rok 2023.
10. W dniu 29.06.2023r. został zawarty aneks nr 2 do umowy nr 272.544.2022 zmniejszający szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy robót do kwoty **29 785 927,98 zł brutto**.
11. W dniu 30.06.2023r. z firmą Beira Biuro Projektowe Sp. z o.o., główne miejsce wykonywania działalności: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice została zawarta umowa nr 272.353.2023 na wykonanie aktualizacji, zmian i uzupełnień projektu branży elektrycznej i teletechnicznej z dostosowaniem do obowiązujących przepisów prawa, norm i standardów oraz opracowanie projektu zasilania

rezerwowego dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **35 000,00 zł brutto**.

12. W dniu 8.01.2024r. firmie Beira Biuro Projektowe Sp. z o.o., główne miejsce wykonywania działalności: ul. Łużycka 16, 44-100 Gliwice udzielono zlecenia na wykonanie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego dla aktualizacji, zmian i uzupełnień projektu branży elektrycznej i teletechnicznej. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zlecenia wynosi **2 460,00 zł brutto**.

13. W dniu 3.01.2024r. z TAURON Dystrybucja S.A. została zawarta umowa nr 272.539.2023 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku parkingu – zasilanie rezerwowe. Wartość opłaty przyłączeniowej wynosi **22 667,03 zł brutto**.

14. W dniu 15.02.2024r. na podstawie protokołu konieczności nr 3 wykonania robót nie ujętych w dokumentacji projektowej i robót zamiennych został zawarty aneks nr 3 do umowy nr 272.544.2022 zwiększający szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy robót do kwoty **29 924 446,54 zł brutto**.

15. W dniu 29.02.2024r. z firmą Promarket Computers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 5A, 32-600 Oświęcim zawarta została umowa nr 272.222.2024 na wykonanie przyłącza światłowodowego do publicznej sieci telekomunikacyjnej w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **23 124,00 zł brutto**.

16. W dniu 05.04.2024r. ze Skarbem Państwa – Wojewodą Małopolskim została zawarta umowa o dofinansowanie zadania w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap VI 2021-2025 na rok 2024.

17. W dniu 23.05.2024r. z TAURON Dystrybucja S.A. został zawarty aneks do umowy nr 272.539.2023 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku parkingu – zasilanie rezerwowe zwiększający wysokość opłaty przyłączeniowej do kwoty **24 378,60 zł brutto**.

18. W dniu 29.05.2024r. z firmą BASE SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Woli Filipowskiej przy ul. Chrzanowskiej 75, 32-065 Krzeszowice zawarta została umowa nr 272.439.2024 na wykonanie systemu płatnych toalet w ramach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **125 460,00 zł brutto**.

19. W dniu 6.06.2024r. z Panem Markiem Szklarskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Przedsiębiorstwo Usługowe PPOŻ CONSULTING Marek Szklarski, z siedzibą przy ul. Oświęcimskiej 2, 32-641 Przeciszów zawarta została umowa nr 272.491.2024 na wykonanie opracowania obejmującego ochronę przeciwpożarową dla przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **7 995,00 zł brutto**.

20. W dniu 28.06.2024r. z Panem Grzegorzem Mądrzyckim prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą TURRIS PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA GRZEGORZ MĄDRZYCKI, ul. 3 Maja 1/11, 32-600 Oświęcim zawarta została umowa nr 272.508.2024 na przygotowanie wniosku o pozwolenie MWKZ na prowadzenie badań archeologicznych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego w trakcie budowy wewnętrznej linii kablowej niskiego napięcia zasilania rezerwowego dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **6 150,00 zł brutto**.

21. W dniu 5.08.2024r. z Panem Ryszardem Krupą zam. Zaborze ul. Makowa 6, 32-600 Oświęcim na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi i drogowymi oraz koordynację nadzorów inwestorskich branżowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Berka Joselewicza i ul. Bulwary wraz z budową parkingu podziemnego”. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi **41.610,00 zł brutto**.

Źródła finansowania i zaawansowanie finansowe:

Planowany limit łącznych nakładów dla przedsięwzięcia wynosi: **30 000 000,00 zł**

Planowana wielkość dofinansowania ze środków OSPR wynosi: **13 000 000,00 zł**

Na dzień 6 września 2024r.:

- wartość zafakturowanych robót budowlanych wynosi	20 629 696,81 zł
- wartość zafakturowanych innych wydatków wynosi	122 538,90 zł
- kwota pobranego dotychczas dofinansowania wynosi	11 749 775,71 zł

Termin realizacji zadania wynikający z zawartej umowy na budowę parkingu został określony na 26 miesięcy od daty przekazania placu budowy.

Zastępca Prezydenta Miasta

[Podpis]
mgr Andrzej Tomaszewski